



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL





Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050203	Gasto Social E Inversión Pública
010502030103	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de estudios de factibilidad	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	100.00	55.00	55.00	0.00	0.00	-55.00	-55.00	95.00	95.00	0.00	0.00	-95.00	-95.00
2	Elaboración de expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTES	100.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	95.00	95.00	55.00	55.00	-40.00	-40.00
3	Gestión de recursos	PESOS	171,040,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Total	90,696,853.87
-------	---------------



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el trat	PROYECTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	5.00	25.00	-15.00	-75.00
2	Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para	PRESUPUESTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	5.00	25.00	-15.00	-75.00
3	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para	LICITACIONES	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00	15.00	75.00	0.00	0.00	-15.00	-75.00	
4	Construcción de líneas de drenaje	OBRA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Recursos para infraestructura para red de drenaje.	PESOS	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568,860.00	33.33	0.00	0.00	-11,568,860.00	-33.33	
6	Const.Rehab. y/o Ampliac. de la Infraestr. de Drenaje y Alcantarillado	OBRA	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

**SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
**NEZAHUALCOYOTL**  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL 2025 - 2027  
ING. BERENICE ALEJANDRA VICERIO VICTORIANO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
REVISOR  
**OBRA PUBLICAS**  
MIRA VALENTIN DIAZ ROBLES  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Total	49,385,822.05
-------	---------------

AUTORIDAD  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
C. ENRIQUE SUTER  
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACION  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL


Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010203	Guarniciones Y Banquetas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de guarniciones y banquetas	OBRA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
2	Rehabilitación de guarniciones y banquetas	OBRA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00



ING. BERENICE ALEJANDRA VALERIO VICTORIANO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN



ING. VALENTIN DIAZ ROBLES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027



TOTAL: 28,367,293.50  
AUTORIZO:  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL




Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010204	Construcción Y Remodelación De Plazas Cívicas Y Jardines
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Equipamiento de parques y jardines	EQUIPAMIENTO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
2	Parque y jardines construidos	OBRA	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
3	Plazas Cívicas y Jardines Rehabilitados	OBRA	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



ING. BERENICE ALEJANDRA VALERIO VICTORIANO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN



GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL • 2025 - 2027  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL • 2025 - 2027



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas


ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Rehabilitación de vialidades urbanas	OBRA	30.00	15.00	50.00	0.00	0.00	-15.00	-50.00	20.00	66.67	0.00	0.00	-20.00	-66.67



ING. BERENICE ALEJANDRA VALERIO VICTORIANO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ENRIQUE GUTIERREZ MINICUA  
DIRECTOR DEL INST. MUNI. DE PLANEACION

Total	77,002,202.32
-------	---------------



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas


ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Rehabilitación de edificaciones urbanas	OBRA	18.00	6.00	37.50	2.00	12.50	-4.00	-25.00	6.00	37.50	2.00	12.50	-4.00	-25.00



ING. BERENICE ALJUANDRA VALERIO VICTORIANO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN



ING. VALERIO DIAZ ROBLES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre  
Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de obras para infraestructura de agua potable.	OBRA	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33	8.00	66.67	0.00	0.00	-8.00	-66.67
2	Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura	EXPEDIENTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	OBRA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rehabilitación de Obras de Infraestructura Hidráulica para el suministro de	OBRA	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA  
NEZAHUALCOYOTL  
ING. BERENICE ALEJANDRA VALERIO VICTORIANO  
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. VALENTÍN DÍAZ ROBLES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL • 2025 • 2027

Total 208,576,130.45  
  
AUTORIZÓ  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
ING. ENRIQUE TRUJILLO  
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL • 2025 • 2027



MUNICIPIO DE:  
NEZAHUALCOYOTL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010105	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educa	MANTENIMIENTO	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00
2	Construcción de obras de infraestructura para el apoyo municipal a escuelas	OBRA	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00



ING. BERENICE ALJANDRA VALERIO VICTORIANO  
 SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ZN

