

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		18=15/13	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20
15-MÉXICO RECURSO 2012																							
SUBSIDIOS Y REGISTROS																							
SUBSIDIOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																							
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																							
													18,400,000	18,400,000	18,400,000	14,543,862	79.0%	0	0		43,790.43	36,609.00	83.6%
31370	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL RETORNO (CONTINUACIÓN DE AV. 13) UBICACION ENTRE AV. ANSELMO CAMACHO Y AV. LAS TORRES COLONIA GENERAL	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87573	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA GENERAL VIENTE VILLADA	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	554,689	554,689	554,689	384,718	69.4%	0	0	METRO CUADRADO	488.00	488.00	100.0%
31371	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. PROLONGACIÓN AEROPUERTO	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA AMPLIACION CIUDAD LAGO Y CANAL DE SALES	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	11,213,043	11,213,043	11,213,043	10,344,863	92.3%	0	0	METRO CUADRADO	34,800.00	32,016.00	92.0%
31372	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZUELAS NO 5 UBICACION ENTRE PLAZA MIRAVALLE Y PLAZA CENTRAL COLONIA PLAZA DE ARAGON	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA PLAZA DE ARAGON	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	1,284,844	1,284,844	1,284,844	1,025,569	79.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,140.00	1,140.00	100.0%
31373	REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA CORRIDO DEL NORTE UNICADO ENTRE CALLE MORENITA Y CALLE ARANZAS COLONIA BENITO JUAREZ	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA BENITO JUAREZ	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	1,707,810	1,707,810	1,707,810	1,699,492	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	2,965.00	2,965.00	100.0%
31374	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO NARANJA AMPLIACION CIUDAD LAGO	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87571	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA CIUDAD LAGO	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	1,212,768	1,212,768	1,212,768	363,096	29.9%	0	0	METRO CUADRADO	327.85	0.00	0.0%
31375	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 25 UBICACION ENTRE AV. PANITLAN Y AV. DE LOS REYES COLONIA REFORMA A SECC 1	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA REFORMA A SECC 1	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	1,413,545	1,413,545	1,413,545	423,813	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,353.86	0.00	0.0%
31376	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 18 UBICACION ENTRE AV. CHIMALHUACAN Y CAMA DE PIEDRA COLONIA LA ESPERANZA	SI-NEZAHUALCÓYOTL	CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	URBANO	87567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLONIA LA ESPERANZA	20-DESARROLLO SOCIAL 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO	1,013,301	1,013,301	1,013,301	302,401	29.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.72	0.00	0.0%

Información complementaria y explicación de variaciones

25