

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Tercer Trimestre 2013												
Total: 17																											
Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX00130300198059	Pavimentación De Calles De La Av. Carmelo Perez, Av. Vicente Villada Y De La Calle Gloriosa De Colon A Av. Tacuico (Reciclado De Pavimento Asfaltico En Caliente En Varias Calles)	90996	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198096	Repavimentación De La Calle Lago Ginebra	90888	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,024,785	\$2,024,785	\$2,024,785	\$2,024,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	400	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198125	Reasfarpetado De Av. Carmelo Perez (3a Etapa)	90901	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198149	Reasfarpetado De Av. Carmelo Perez (1a Etapa)	90900	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198177	Repavimentación De La Calle 1	90897	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$782,211	\$782,211	\$782,211	\$782,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198203	Repavimentación De La Calle Tacuba	90891	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,565,556	\$2,565,556	\$2,565,556	\$2,565,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198234	Repavimentación De La Calle Farolito	90890	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,109,339	\$1,109,339	\$1,109,339	\$1,109,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198264	Repavimentación De La Calle Granito De Sal	90889	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,095,423	\$1,095,423	\$1,095,423	\$1,095,423	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198300	Repavimentación De La Calle Texanita	90893	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,198,283	\$1,198,283	\$1,198,283	\$1,198,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	380	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198334	Repavimentación De La Calle Lago Cuicteo	90896	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,224,402	\$1,224,402	\$1,224,402	\$1,224,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198384	Pavimentación Y Repavimentación De La Av. Aeropuerto Entre Borda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 1a Etapa	90898	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198413	Pavimentación Y Repavimentación De La Av. Aeropuerto Entre Borda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 2a Etapa	90899	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100030079	Construcción De Cancha Deportiva Con Pasto Sintetico	83016	Mexico	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$0	\$3,998,788	\$3,998,788	\$3,998,788	\$3,998,788	\$1,999,394	\$1,999,394	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100030092	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Prolongación Aeropuerto	87560	Mexico	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$10,389,646	\$10,389,646	92.85	\$0	Metro Cuadrado	34,800	100.00	0.92	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100030095	Repavimentación De La Calle Lago Naranja Ampliación Ciudad Lago	87571	Mexico	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,210,019	\$1,210,019	99.77	\$0	Metro Cuadrado	328	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100030096	Repavimentación De La Calle Oriente 25 Ubicación Entre Av. Pacifican Y Av. De Los Reyes Colonia Reforma A Seco.1	87569	Mexico	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,406,663	\$1,406,663	99.51	\$0	Metros Cuadrados	2,354	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100030097	Repavimentación De La Calle 18 Ubicación Entre Av. Chimalhuacan Y Casa De Piedra Colonia La Esperanza	87567	Mexico	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$303,710	\$303,710	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,716	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	