Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Deudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
MEX00130300193055	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Distrito Del Mpio. De Nezahualcóyotl	90918	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,613	\$7,256,675	\$7,256,675	\$7,256,675	72.57	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193062	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Ray Meza 1ra. Etapa.	90919	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$2,991,593	\$2,991,593	\$2,991,593	29.92	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193072	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,486,079	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193080	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Ray Meza 2da. Etapa.	90922	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,470,850	\$4,451,579	\$4,451,579	\$4,451,579	98.92	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193087	Reparación y Mantenimiento de Escuelas: Cct15gr01179, Cct15gr01179, Cct15gr04920, Cct15gr04946, Cct15gr04946, Cct15gr04946, Cct15gr08605, Cct15gr08612.	90927	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,834,134	\$550,240	\$550,240	\$550,240	29.81	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193089	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193097	Pavimentación y Reparación de Av. Anconeto Entre Barrio De Periferico Y Av. Texcoco, Otisajay, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 3ra. Etapa.	90930	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,078	\$2,999,724	\$2,999,724	\$2,999,724	30.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193101	Reparación de Av. Carmelo Pérez	90931	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,219	\$2,999,166	\$2,999,166	\$2,999,166	29.99	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193104	Rehabilitación Del Camellón E Instalación De Alumbrado Público En La 4ta. Av. En El Tramo Comprendido Entre Av. Periferico Ote. Y Av. Morelos. Cdi. Estado De México.	91334	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,496,465	\$7,496,465	\$2,248,939	\$2,248,939	29.99	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193109	Reparación de La Av. 2	91335	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,839,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193113	Reparación de La Calle 33.	91336	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$644,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130300193116	Reparación de La Calle Benito Juárez	91337	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,487,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130400247589	Reparación de La Av. Canal De Sales (lado Poniente)	91682	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$4,434,607	\$4,434,607	\$4,434,607	\$4,427,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130400247627	Pavimentación de La Calle 15	91683	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,328,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130400247671	Reparación de La Calle 27	91684	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$676,220	\$676,220	\$676,220	\$668,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130400247720	Reparación de La Calle Hacienda De Mopala	91685	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,043,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130400247769	Reparación de La Calle Hacienda De Xajay	91686	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,724,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX00130400247805	Pavimentación de La Calle Lago Chiem	91687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$767,139	\$767,139	\$767,139	\$762,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.