

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Rescindido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX00130300198059	Pavimentación De Calle De La Av. Carmelo Pérez, Av. Vicente Villada y De La Calle Glorinda De Colón A Av. Teacoco (Detalle De Pavimento Asfáltico En Caliente En Varías Calles)	90996	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,995,422	\$2,995,422	29.95	00	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198096	Reparación De La Calle Lago Giménez	90988	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$2,024,785	\$2,024,785	\$2,024,785	\$2,024,785	\$605,745	\$605,745	29.92	00	Metro Cuadrado	400	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198125	Reasfaltado De Av. Carmelo Pérez (3a Etapa)	90901	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,997,647	\$2,997,647	29.98	00	Metro Cuadrado	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198149	Reasfaltado De Av. Carmelo Pérez (1a Etapa)	90900	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,971,784	\$2,971,784	29.72	00	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198177	Reparación De La Calle 1	90987	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$782,211	\$782,211	\$782,211	\$782,211	\$232,103	\$232,103	29.67	00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198203	Reparación De La Calle Tacuba	90981	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$2,565,556	\$2,565,556	\$2,565,556	\$2,565,556	\$767,296	\$767,296	29.91	00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198234	Reparación De La Calle Farolito	90980	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$1,109,339	\$1,109,339	\$1,109,339	\$1,109,339	\$330,549	\$330,549	29.80	00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198264	Reparación De La Calle Granito De Sal	90989	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$1,095,423	\$1,095,423	\$1,095,423	\$1,095,423	\$326,915	\$326,915	29.84	00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198300	Reparación De La Calle Texanita	90993	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$1,198,283	\$1,198,283	\$1,198,283	\$1,198,283	\$356,536	\$356,536	29.75	00	Metro Cuadrado	380	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198334	Reparación De La Calle Lago Cuicseo	90986	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$1,224,402	\$1,224,402	\$1,224,402	\$1,224,402	\$365,726	\$365,726	29.87	00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198384	Pavimentación y Reparación De La Av. Aeropuerto Entre Banda De Peñafiel y Av. Teacoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas y Construcciones 1a Etapa	90998	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,482,226	\$8,482,226	84.82	00	Metro Cuadrado	10,000	1.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130300198413	Pavimentación y Reparación De La Av. Aeropuerto Entre Banda De Peñafiel y Av. Teacoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas y Guarniciones 2a Etapa	90999	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,121,820	\$6,121,820	61.22	00	Metro Cuadrado	6,000	1.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX00130400248748	Reparación De La Calle Cd. Victoria	90902	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01,019,343	\$1,019,343	\$1,019,343	\$1,019,343	\$304,040	\$304,040	29.83	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX00130400248766	Pavimentación De La Calle 13	90904	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01,226,319	\$1,226,319	\$1,226,319	\$1,226,319	\$365,345	\$365,345	29.79	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX00130400248796	Pavimentación De La Calle 15	90905	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01,473,203	\$1,473,203	\$1,473,203	\$1,473,203	\$437,082	\$437,082	29.67	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX00130400248813	Reparación De La Calle 16	90906	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01,281,136	\$1,281,136	\$1,281,136	\$1,281,136	\$381,901	\$381,901	29.81	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MEX00140100285399	Reparación De La Avenida Amancebanc Ranchero Entre Avenida Vicente Villada y Carmelo Pérez	PP14015	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	010,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00140100285401	Rehabilitación De Camellón Bordo Xochilca Segunda Etapa "Proyecto Deportivo"	PP14016	México	Mesahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	010,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX00130300198059	Pavimentación De Calles De La Av. Carmelo Reyes, Av. Vicente Villada y De La Calle Gloria De Colón A Av. Tzacoo (Definición De Pavimento Asfáltico En Caliente En Varias Calles)	90996	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,995,422	\$2,995,422	29.95	\$0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00140100285404	Proyecto De Alumbrado Publico Norte Sur En El Municipio De Nezahualcóyotl	FP14217	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,497,500	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00140100285405	Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcóyotl	FP14218	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,497,500	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00140100285407	Rehabilitación De Calles, Camellones, Banquetas, Instalación De Luminarias En Diversas Calles y Vialidades Del Municipio	FP14219	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00140100285410	Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Publico En Avenida De Las Torres " Jorge Linares Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17	FP14220	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00140100285412	Repavimentación De Avenida Cuauhtémoc Entre Bordo De Xochitla Y Avenida Chimalhuacán	FP14221	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX12130100030092	Pavimentación, Camellones Y Banquetas De La Av. Precompleción Aeropuerto	87560	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$10,389,646	\$10,389,646	92.85	\$0	Metro Cuadrado	34,800	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX12130100030097	Repavimentación De La Calle 18 Ubicacion Entre Av. Chimalhuacán Y Cam De Piedra Colonia La Esperanza	87567	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,008,004	\$1,008,004	\$1,008,004	\$1,008,004	\$303,710	\$303,710	30.13	\$0	Metros Cuadrados	1,716	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.