Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (2015)

Notal: 5

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Pisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nimezo de Proyecto	Entided	Municipio	Localidad	Ámbito Tipo de S	curso Programa Fondo Conveni	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatue	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Rjercido	Pagado	% Avazoe	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acusu	Observaciones
MEX14140100302043	Rehabilitación De Camellones En Nezahusicóyoti, Estado De México	-	Mixico	Nezahualoóyot 1	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Rocodemicas	ATUSTAMIENTO	Otros Proyectos	En Rjecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,200,100	\$6,208,108	\$6,208,108	51.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00 C	Financiers: / Pisics: / Registro: SE PERFORTA LO CONDUCENTE AL SEGUEDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE ISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX14140100302066	Rehabilitación De Vislidades En El Municipio De Nezabuslobyoti, Estado De México.	-	México	Nezahualcóyot	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Rocodmicas	ATUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Rjecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$37,782,999	\$37,782,999	537,782,999	83.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	56.00 C	Financiera: / Pisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SECUSSO TRIMESTAR DE DOS MIL GUINCE HISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100463490	Cons. De Edificio Y Reba. De Barda Per. En la Escuela Fri., "duadalupe Victoria" Ambos Turnes, Ubicada En Sta. Av. 2/N Esq. Calle 15, Col. Edo. De Méx., En El Nun. De Neza., Méx.		México	Nezahualoōyot l	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Rjecución	2015	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	91	50	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00 0	Timanciers: / Fisics: / Registro: SE REPORTA LO COMUNCANTE AL SEGUNDO TELMESTUS DE DOS MIL QUINCE TETEMA: Pasa al siguieste nivel.
MEX15150100464194	Repavimentación De La Av. Valle De Bravo, Entre Av. Cusuhtémoc Y Av. Ríva Palacio, Colonia Maravillas, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México	-	México	Nezahualodyot 1	Cobertura municipal	Subsidios	UllE Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Rocodesicas	DIRECCIÓN DE CERAS PÓBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	95,585,000	\$5,585,000	\$0	91	50	\$0	90	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00 0	'inanciera: / Pisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SECURIO TRIMESTER DE DOS MIL QUINCE ISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX15150100466553	Repavimentación De la éta. Avenida, Entre Av. Riginio Guerra Y Av. Riva Palacio, Colonia Rl Sol, En El Municipio De Nezahualoŭyotl, México	-	Mexico	Nexabualodyot 1	Cobertura municipal	Subsidios	Ul2R Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Roondmicas	DIRECCIÓN DE CERAS PÓRLICAS	Urbanización	Rn Rjecución	2015	96,415,000	\$6,415,000	\$0	şı	50	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00 C	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDOCENTE AL SEGUEDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE HISTEMA: Pasa al siguiente nivel.