

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones		
								Ciclo Recursos	Programa Fondo Corriente - Programático					Programa Fondo Corriente - Específico	Ciclo Recursos	Programático	Modificadas	Reasignadas (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1 Anual		Balance	Unidad de Medida
MS131000010005	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa En Escuelas de Educación Básica En El Municipio De Mexic. de Mexicohuapula	90318	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUAPULA	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,958,613	\$9,916,484	\$9,916,484	\$9,916,484	\$9,916,484	\$9,916,484	\$9,916,484	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS131000010006	Perforación y Equipamiento De Pozos Forjados Para Agua Potable. Hwy. Beza Sta. Rita.	90319	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUAPULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$8,435,882	\$8,435,882	\$8,435,882	\$8,435,882	\$8,435,882	\$8,435,882	0	100.00	81.36	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS131000010007	Perforación y Equipamiento De Pozos Forjados Para Agua Potable. Beza Sta. Rita.	90320	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUAPULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,488,078	\$1,712,884	\$1,712,884	\$1,712,884	\$1,712,884	\$1,712,884	\$1,712,884	0	100.00	28.19	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS131000010008	Perforación y Equipamiento De Pozos Forjados Para Agua Potable. Hwy. Beza Sta. Rita.	90322	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUAPULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,476,888	\$4,076,940	\$4,076,940	\$4,076,940	\$4,076,940	\$4,076,940	\$4,076,940	0	100.00	87.76	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS131000010009	Perforación y Equipamiento De Pozos Forjados Para Agua Potable. Retoma Sta. Rita.	90328	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE MEXAHUAPULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,945	\$7,534,945	\$7,534,945	\$7,534,945	\$7,534,945	\$7,534,945	0	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS1410000410791	Rehabilitación De Camellón. Hwy. Beza De Kochiata Sta. Rita.	95782	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,056,583	\$13,137,959	\$13,137,959	\$13,137,959	\$13,137,959	\$13,137,959	\$13,137,959	0	0.00	91.59	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS1410000410802	Reparación De Calles Entre Avenida Central y Calle De Regán y Avenida Benito Juárez y Calle Periferico Oriente	95783	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,936,011	\$2,940,803	\$2,940,803	\$2,940,803	\$2,940,803	\$2,940,803	\$2,940,803	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS1410000410813	Reparación De Calles Entre Avenida Central y Avenida Benito Juárez y Avenida San Juan Iteca De La Cruz. Camellón Beza	95784	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,146	\$4,787,550	\$4,787,550	\$4,787,550	\$4,787,550	\$4,787,550	\$4,787,550	0	0.00	90.19	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.
MS1410000410815	Reparación De Calles Entre Avenida Central y Avenida Benito Juárez y Avenida Benito Juárez y Calle 7 (Camellón Beza)	95785	México	Mexahuapula	Cobertura Municipal	Subsidio	002 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,172	\$13,485,046	\$13,485,046	\$13,485,046	\$13,485,046	\$13,485,046	\$13,485,046	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reporte de condiciones al Tercer Trimestre de 2015 - \$1157000. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR