

Total: 31

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Neshualcoyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,632,772	\$48,632,772	\$48,514,977	\$24,257,488	\$24,257,488	\$24,257,488	49.88	00	Metros Cuadrados	1,910	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582333	Construcción De Red De Atarjes En lra. Avenida A	191817-0013	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$879,279	\$879,279	\$879,279	\$877,790	\$773,869	\$773,869	\$773,869	88.01	00	Metros lineales	1,200	0.00	89.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582370	Construcción De Red De Atarjes En Calle 38	191819-0015	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$914,996	\$768,249	\$768,249	\$768,249	83.63	00	Metros lineales	1,500	0.00	68.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0016	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$915,001	\$781,236	\$781,236	\$781,236	85.04	00	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$914,268	\$457,134	\$457,134	\$457,134	49.76	00	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjes En lra. Avenida B	191818-0014	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,480,723	\$2,480,723	\$2,474,946	\$1,237,473	\$1,237,473	\$1,237,473	49.88	00	Metros lineales	1,500	0.00	53.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582375	Construcción De Subcolector En Avenida Víctor	191822-0018	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,894,770	\$6,878,934	\$6,878,934	\$6,878,934	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	99.68	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582376	Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria	191823-0019	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,937,050	\$3,937,050	\$3,937,050	\$3,922,395	\$1,961,197	\$1,961,197	\$1,961,197	49.81	00	Metros lineales	1,500	0.00	59.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582377	Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar	191824-0020	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,518,916	\$4,518,916	\$4,518,916	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	99.91	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582378	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,257,284	\$2,257,284	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	49.82	00	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582380	Construcción De Red De Atarjes En Calle Lago Rug	191826-0022	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,048,101	\$1,048,101	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	49.86	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582512	Construcción De Red De Atarjes En Calle Andilla	191827-0023	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$887,895	\$887,895	\$873,289	\$462,640	\$462,640	\$462,640	52.11	00	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582544	Construcción De Red De Atarjes En Calle Cejilla	191828-0024	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$887,895	\$887,895	\$886,301	\$443,150	\$443,150	\$443,150	49.91	00	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582545	Construcción De Colector En Avenida Norte 2	191830-0025	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,016,580	\$15,016,580	\$15,016,580	\$15,000,457	\$7,500,229	\$7,500,229	\$7,500,229	49.95	00	Metros lineales	7,350	0.00	23.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$638,110	\$638,110	\$637,327	\$318,663	\$318,663	\$318,663	49.94	00	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,555	\$295,278	\$295,278	\$295,278	49.99	00	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Capatzen	191834-0028	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$821,016	\$821,016	\$820,526	\$410,263	\$410,263	\$410,263	49.97	00	Metros lineales	1,000	0.00	12.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$911,464	\$911,464	\$907,563	\$453,782	\$453,782	\$453,782	49.79	00	Metros lineales	1,000	0.00	9.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bullen	191836-0030	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$765,444	\$765,444	\$765,016	\$382,508	\$382,508	\$382,508	49.97	00	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladaga	191837-0031	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$858,507	\$858,507	\$856,886	\$428,443	\$428,443	\$428,443	49.91	00	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$549,655	\$549,655	\$549,465	\$274,732	\$274,732	\$274,732	49.98	00	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$655,008	\$655,008	\$652,384	\$326,192	\$326,192	\$326,192	49.80	00	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582555	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhua	191841-0034	México	Neshualcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$459,994	\$459,994	\$458,480	\$229,240	\$229,240								