

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX1515030056018	Rehabilitación de Camellón De Avenida Canal De Sales	97221	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$6,336,489	\$6,336,489	\$6,336,489	41.19	\$0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560278	Rehabilitación De Pargos Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Torre Jiménez Cantú"	97222	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,595,314	\$17,577,719	\$17,577,719	\$17,550,000	\$13,820,533	\$13,820,533	\$13,820,533	78.63	\$0	Metros Cuadrados	23,545	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97223	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,480	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	\$0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560354	Línea De Conducción Del Pozo Rey Nava, A Avenida Carmelo Pérez Con Tubería De 10" De Pead	97225	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,399,753	\$6,393,353	\$6,393,353	\$6,380,767	\$6,301,216	\$6,301,216	\$6,301,216	98.56	\$0	Metros Lineales	76,158	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Pad Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97226	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,860	\$6,138,860	\$6,125,315	\$1,837,594	\$1,837,594	\$1,837,594	29.93	\$0	Metros Lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560489	Rehabilitación De Pad Secundaria De Agua Potable De 4" Y Línea De Distribución De 3/4 De Pead, Colonia Loma Boicita	97228	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$24,321,116	\$24,321,116	\$24,321,116	85.21	\$0	Metros Lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97229	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,478,136	\$10,471,185	\$10,471,185	\$10,471,185	77.16	\$0	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588024	Reparación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepozanes Y De Sta. Avenida A Bordo De Sochilaca.	100021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,671	\$25,505,690	\$25,505,690	\$25,505,690	98.10	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588028	Reparación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Partitlan	100022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,691,164	\$23,996,859	\$23,996,859	\$23,996,859	92.30	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588175	Reparación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepozanes Y De Av. Partitlan A Av. Avenida	100023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,940,042	\$24,104,787	\$24,104,787	\$24,104,787	92.71	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588181	Reparación De La Av. Nezahualcóyotl 1ra. Etapa	100024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,884,152	\$19,534,215	\$19,534,215	\$19,534,215	97.67	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588191	Reparación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa	100025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,997,672	\$5,951,806	\$5,951,806	\$5,951,806	99.20	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588198	Reparación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa	100026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588211	Reparación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta División Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Bardo De Periferico	100027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,936,673	\$19,832,512	\$19,832,512	\$19,832,512	76.28	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588215	Reparación De Calles De La Colonia El Sol	100028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$15,886,459	\$15,886,459	\$15,886,459	99.29	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588223	Reparación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Cristobal	100029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,893,451	\$18,616,538	\$18,616,538	\$18,616,538	89.06	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588229	Reparación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo	100030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$39,360,031	\$39,360,031	\$39,360,031	98.40	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588231	Reparación De La Calle 2 (Incluye Drenaje), Entre Puente 10 Y Oriente 2	100031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,049,636	\$6,023,560	\$6,023,560	\$6,023,560	98.82	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588284	Equipo De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97230	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,332,107	\$11,220,956	\$11,220,956	\$11,220,956	55.27	\$0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588292	Reparación De Calles Entre Av. Tepozanes Y Av. De Los Reyes De Av. Partitlan A Av. Teacoo	100873	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,963,620	\$10,893,286	\$10,893,286	\$10,893,286	90.78	\$0	Metros Cuadrados	4,050	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.