

Total: 166

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI16020064468	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cui Lago Primera Etapa - 71201	71201	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,257,000	\$5,257,000	\$5,208,422	\$3,944,143	\$3,944,143	\$3,944,143	75.03	0	Metros lineales	3,090	100.00	65.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16020064469	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Avenida Higinio Guerra - 5623	5623	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,084,713	\$8,084,712	\$8,084,712	\$8,084,712	99.81	0	Metros lineales	833	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200645036	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cui Lago Primera Etapa - 71176	71176	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,943,000	\$5,943,000	\$5,888,082	\$4,458,825	\$4,458,825	\$4,458,825	75.03	0	Metros lineales	3,492	100.00	65.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200658928	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Comercio - 60334	60334	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,144,995	\$849,104	\$849,104	\$849,104	73.84	0	Metros lineales	312	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200658929	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439	56439	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,169,999	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	354	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16020067547	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Comercio - 106346	106346	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,689,669	\$1,179,163	\$1,179,163	\$1,179,163	69.36	0	Metros lineales	510	100.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI16020067548	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Coatepec - 105130	105130	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,720,000	\$4,720,000	\$4,716,577	\$3,704,519	\$3,704,519	\$3,704,519	78.49	0	Metros lineales	954	100.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200693090	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Zona De Bombozo Ciudad Lago - 148318	148318	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,871,796	\$2,961,539	\$2,961,539	\$2,961,539	29.91	0	Otros	215,876	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200693091	Instalación Y Rehabilitación De Tecnologías Interactivas - 188188	188188	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$119,190	\$119,190	\$119,190	\$119,190	\$119,190	\$119,190	100.00	0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200698497	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Segunda Avenida Y Calle Traza Y Cos - 168282	168282	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,794,499	\$2,255,611	\$2,255,611	\$2,255,611	80.56	0	Metros lineales	600	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200698498	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Mateo - 101362	101362	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,745,565	\$2,613,179	\$2,613,179	\$2,613,179	95.02	0	Metros lineales	714	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200708470	Construcción De Línea De Agua Potable Oaxaca Partición - 168308	168308	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,464,416	\$2,993,671	\$2,993,671	\$2,993,671	66.53	0	Metros lineales	45,045	100.00	66.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200709471	Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163	170163	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,990,693	\$2,097,208	\$2,097,208	\$2,097,208	29.96	0	Metros lineales	14,600	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200714787	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Av. Mexico - 119844	119844	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,677,645	\$1,596,625	\$1,596,625	\$1,596,625	95.04	0	Metros lineales	558	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200714788	Adquisición De Software Y Hardware - 187335	187335	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$991,720	\$991,720	\$991,720	\$991,720	\$991,720	\$991,720	100.00	0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200714789	Adquisición De Software Y Hardware - 186801	186801	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	\$1,472,427	100.00	0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720125	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Av. Nevada - 90689	90689	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,340,000	\$6,340,000	\$6,340,000	\$5,551,413	\$5,551,413	\$5,551,413	87.56	0	Metros lineales	1,446	100.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720126	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De 2a. Avenida - 126283	126283	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,392,195	\$2,740,924	\$2,740,924	\$2,740,924	80.62	0	Metros lineales	750	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720127	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Valle Volga - 117023	117023	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,842,000	\$3,145,544	\$3,145,544	\$3,145,544	40.07	0	Metros lineales	1,116	100.00	57.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200720128	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Acongo Primera Sección - 145055	145055	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,330,000	\$14,330,000	\$14,244,368	\$4,273,310	\$4,273,310	\$4,273,310	29.82	0	Metros lineales	2,112	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200725679	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Bartolo - 101242	101242	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,569,861	\$1,831,759	\$1,831,759	\$1,831,759	71.00	0	Metros lineales	714	100.00	71.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200731680	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Avenida Pantillán - 171991	171991	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,441,611	\$732,483	\$732,483	\$732,483	29.30	0	Otros	90,000	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160200732681	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cui Lago Segunda Etapa - 126298	126298	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,115,900	\$4,234,770	\$4,234,770	\$4,234,770	29.82	0	Metros lineales	8,268	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300775999	Calentadores Solares - 362384	362384	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$251,805	\$251,805	\$251,805	\$18,081	\$18,081	\$18,081	7.18	0	Caldas solares	170	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776000	Calentadores Solares - 362100	362100	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$258,993	\$258,993	\$258,993	\$18,597	\$18,597	\$18,597	7.18	0	Caldas solares	144	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776001	Calentadores Solares - 362487	362487	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,101	\$374,101	\$374,101	\$26,862	\$26,862	\$26,862	7.18	0	Caldas solares	208	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776002	Calentadores Solares - 362350	362350	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,100	\$374,100	\$374,100	\$26,862	\$26,862	\$26,862	7.18	0	Caldas solares	208	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776003	Calentadores Solares - 362187	362187	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$287,770	\$287,770	\$287,770	\$20,643	\$20,643	\$20,643	7.18	0	Caldas solares	160	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI160300776004	Calentadores Solares - 362685	362685	México	Neshahuáyotl	Ciudad Neshahuáyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$266,185	\$266,185	\$266,185	\$19,113	\$19,113	\$19,113	7.18	0	Caldas solares	148	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI1603007760																											

Total: 166

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda									En Ejecución	2016			Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance
MEXI6160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				557,554	557,554	557,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Caldas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI6160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				\$107,914	\$107,914	\$107,914	\$7,749	\$7,749	\$7,749	7.18	\$0	Caldas solares	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI6160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Caldas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI6160300776154	Calentadores Solares - 223733	223733	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Caldas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI6160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Caldas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI6160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Caldas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.