

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa	Fondo	Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MEX14140100285410	Pavimentación y Rehabilitación de Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$9,905,300	\$9,905,300	\$9,905,300	99.05	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373317	Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcóyotl	93700	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,912,975	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	89.01	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
MEX14140300373343	Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcóyotl	93701	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,958,112	\$4,914,139	\$4,914,139	\$4,914,139	98.28	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.