

Total: 10

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200672206	Reparimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanana Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	103961	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,130,000	\$7,780,819	\$6,058,837	\$6,058,837	\$6,058,837	74.52	00	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200672342	Construcción De Ciclovía En Las Avenidas Victor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.-2823	103953	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,620,012	\$8,846,150	\$8,846,150	\$8,846,150	88.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200672381	Construcción De Ciclovía En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanana Comunicando A Calle Norteñas, Clallín Landa, Av. 6 Y Av. John F. Kennedy.-2828	103958	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,484,901	\$3,729,642	\$3,729,642	\$3,729,642	37.67	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673283	Remediación De Parque Recreativo Lago Atlitlán.-2824	103954	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,271,629	\$2,034,312	\$2,034,312	\$2,034,312	88.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673486	Reparimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanana A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	103955	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,455,866	\$5,531,972	\$5,531,972	\$5,531,972	56.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674594	Reparimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanana Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco.-2830	103960	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,449,962	\$6,527,176	\$6,527,176	\$6,527,176	66.60	00	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675047	Construcción De Ciclovía En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 15 A Av. Nezahualcóyotl.- 2829	103959	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,769,656	\$9,376,408	\$9,376,408	\$9,376,408	93.95	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675485	Reparimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún.-2822	103952	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,448,436	\$7,364,000	\$7,364,000	\$7,364,000	75.14	00	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675482	Reparimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periférico.-2826	103956	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,483,181	\$6,305,156	\$6,305,156	\$6,305,156	64.34	00	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 320)-2827	103957	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,350,949	\$2,805,285	\$2,805,285	\$2,805,285	29.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	