

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado							Recurso (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum
MEXI171020099218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Cuatros A Río De Los Remedios, Municipio De Mexahualcoyotl, México	107439	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,470,000	\$5,470,000	\$5,376,630	\$8,329,052	\$7,917,982	\$7,917,982	\$7,917,982	93.48	00	Metros Cuadrados		0.00	90.91	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710401041333	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A 110094 Av. Norte De Amilias, Municipio De Mexahualcoyotl, México		México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,450,000	\$11,274,600	\$11,274,600	\$11,248,251	\$5,624,125	\$5,624,125	\$5,624,125	49.88	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710401041349	Pavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México // (Pavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México) - 506793	41	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,520,000	\$10,404,280	\$10,404,280	\$10,377,763	\$5,188,882	\$5,188,882	\$5,188,882	49.87	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710401041690	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Pasoco A Av. Pantitlán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México // (Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Pasoco A Av. Pantitlán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México) - 507438	45	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,420,000	\$11,294,380	\$11,294,380	\$11,267,429	\$5,633,714	\$5,633,714	\$5,633,714	49.88	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.