

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEXI1510300582371	Construcción De Red De Atarjes En Calle 39	191820-0016	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8918,629	8954,769	8954,769	8954,769	8915,001	8915,001	8915,001	95.83	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582372	Construcción De Red De Atarjes En Calle 40	191821-0017	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8918,629	8373,370	8373,370	8373,370	8373,370	8373,370	8373,370	100.00	00	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582374	Construcción De Red De Atarjes En Ipa. Avenida B	191818-0014	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	22,480,733	22,742,283	22,742,283	22,742,283	22,474,946	22,474,946	22,474,946	89.60	00	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582346	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8438,110	8757,645	8757,645	8757,645	8516,362	8516,362	8516,362	68.15	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582347	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Tuzumpo	191833-0027	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8590,646	8485,577	8485,577	8485,577	8440,701	8440,701	8440,701	90.76	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582348	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Copatitzio	191834-0028	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8821,016	8715,526	8715,526	8715,526	8585,838	8585,838	8585,838	81.88	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582350	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Huamantla	191835-0029	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8911,464	8825,252	8825,252	8825,252	8665,952	8665,952	8665,952	80.70	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582351	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bailen	191836-0030	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8765,444	8627,112	8627,112	8627,112	8622,817	8622,817	8622,817	99.32	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582352	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Lázaro	191837-0031	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8858,507	8980,732	8980,732	8980,732	8792,372	8792,372	8792,372	80.79	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582353	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8549,655	8446,692	8446,692	8446,692	8439,888	8439,888	8439,888	98.48	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582354	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8455,008	8425,555	8425,555	8425,555	8355,809	8355,809	8355,809	83.61	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582356	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Marat	191842-0035	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8220,558	8187,745	8187,745	8187,745	8170,535	8170,535	8170,535	90.83	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1510300582357	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Pedro Texcoco	191847-0036	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZHAAHUALCOYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,522,482	81,027,439	81,027,439	81,027,439	8814,632	8814,632	8814,632	79.29	00	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160300776017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Once - 281067	281067	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,220,000	81,210,443	81,210,443	81,204,968	81,204,968	81,204,968	81,204,968	99.55	00	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bondojito - 281068	281068	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,400,500	81,400,500	81,400,500	81,390,197	81,390,197	81,390,197	81,390,197	99.26	00	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI16160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065	281065	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	82,416,395	82,416,395	82,416,395	82,397,959	82,397,959	82,397,959	99.24	00	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI16160300776035	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Neshahualcoyotl	Ciudad Neshahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	86,613,928	86,613,928	86,613,928	86,613,928	86,588,869	86,588,869	86,588,869	99.62	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR