

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recurso (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum
MEXI170200098218	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Cuatros A Río De Los Remedios, Municipio De Mexahualcoyotl, México	107439	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,470,000	\$8,376,830	\$8,376,830	\$8,329,052	\$8,293,151	\$8,293,151	\$8,293,151	99.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401041333	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A 110094 Av. Norte De Amilama, Municipio De Mexahualcoyotl, México		México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,450,000	\$11,274,600	\$11,274,600	\$11,248,251	\$5,624,125	\$5,624,125	\$5,624,125	49.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401041349	Reparimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México // (Reparimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México) - 506763	41	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,520,000	\$10,404,280	\$10,404,280	\$10,377,763	\$10,333,031	\$10,333,031	\$10,333,031	99.32	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEXI170401041690	Reparimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México // (Reparimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Teacoco A Av. Pantitlán Ixm. Etapa, Municipio De Mexahualcoyotl, México) - 506768	45	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$11,420,000	\$11,294,380	\$11,294,380	\$11,267,429	\$5,633,714	\$5,633,714	\$5,633,714	49.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR