

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEM14140100285410	Pavimentación y Rehabilitación de Alumbrado Público en Avenida de Las Torres " José Guadalupe Cantón " de Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Herahuacán	Cobertura municipal	Subsidio	DISEÑO Fondo de pavimentación y desarrollo municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$9,905,300	\$9,905,300	\$9,905,300	99.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reportó lo correspondiente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.