Total: 8

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
MEX141403033775025	Construcción De Alberca Olímpica, Ubicada En Av. Cuauhtémoc Esq. 4ta. Avenida, Colonia Estado De México	95190	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	$32,500,000	$32,500,000	$32,435,000	$32,435,000	$26,703,146	$26,703,146	$26,703,146	82.16	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476096	Construcción De Alberca Semi Olímpica En La Colonia Primera Etapa	97670	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$7,000,000	$7,000,000	$3,496,500	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004761 03	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$7,000,000	$7,000,000	$3,496,500	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004761 15	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Reforma Segunda Etapa	97672	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$7,000,000	$7,000,000	$3,496,500	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004761 26	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$7,000,000	$7,000,000	$3,496,500	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004761 32	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$7,000,000	$7,000,000	$3,496,500	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004761 37	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$7,000,000	$7,000,000	$3,496,500	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX151501004761 45	Construccion De Alberca Semi Olimpica Colonia Virgencitas 1a Etapa	97678	México	Nezahualcóyot 1	Cobertura municipal		Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	$5,500,000	$5,500,000	$0	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.