DETALLE PROYECTO					FUENTE DE FINANCIAMIENTO							DETALLE PROYECTO										METAS			GEORREFERENCIA							DETALLE PROYECTO										CONTRATOS					AVANCE FISICO		DETALLE PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	EJERCIENDO RECURSO	RAMO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	PROGRAMAS DETALLE (CATALOGO)	OPRIMIDO	MODIFICADO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEORREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NÚMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MM19B003/R8B05	Proyecto de Inversión	$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33 Provisiones Salariales y Económicas	U010 Programas Regionales.		$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL MÉDICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.	Mexico/Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin clasificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	131702	N	0	0	1,000.00	Metros Cuadrados	250.70	250.70	1	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Vía Mártir 1762, Plaza de Aragón, 57100 Nezahualcóyotl, México, México	-99.0358724	19.4796588	29-10-2018	29-12-2018	$ 1,200,000.00	$ 1,199,076.25	$ 1,199,076.25	$ 599,538.62	$ 599,538.62	Obra	2018/024	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA CIVIL NUEVAS EN USA DE CV	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	$ 1,199,076.25	$ 1,199,076.25	91.86	36.58%	1299988/Jerusa/cto_INICIO; 1299988/Jerusa/cto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado Avance