[illegible]					[illegible]							DETALLE_PROYECTO											METAS			GEOREFERENCIA							DETALLE PROYECTO							CONTRATOS						AVANCES FISICOS		DETALLES PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NÚMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	MEX180401498800	Proyecto de inversión	##########	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales		$1,200,000.00	$1,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.	58-Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111702	N	0	0	1000	Metros Cuadrados	250.7	250.7	1	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Villa Madrid 17A2, Plazas de Aragon, 57139 Nezahualcóyotl, Méx., México	-99.035847	19.4794587	15-10-2018	29-11-2018	$ 1,200,000.00	$ 1,199,079.25	$ 1,193,910.80	$ 1,193,910.80	$ 1,193,910.80	Obra	1945424	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA CIVIL HUNAB KU SA DE CV	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	$ 1,199,079.25	1199079.25	250.70	100%	{1498800/proyecto_PROCESO, 1498800/proyecto_INICIO, 1498800/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances