DETALLE PROYECTO					FUENTES DE FINANCIAMIENTO							DETALLE_PROYECTO										METAS			GEOREFERENCIA							DETALLE PROYECTO								CONTRATOS						AVANCES FÍSICOS		DETALLE DEL PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD	FECHA_INICIO	FECHA_TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO
2019	3	MEX161610007765EC	Proyecto de Inversión	$1,220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		$ 1.00	$ 1.00	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 2016b7	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	281067	N	0	0	342	Metros Cuadrados	1	230	1	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	CALLE DOCE INTERIOR ON COLONIA JUÁREZ CRISTÓBAL, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEOCOCO Y AVENIDA GUADALUPE VÍCTOR	-99.0570210	19.4062332	05-12-2016	30-12-2016	$ 1,210,642.97	$ 1,204,967.54	$ 1,204,967.54	$ 1,204,967.54	$ 1,204,967.54	Obra	R-RIA-VVP/2016-9	NA & ND CONSTRUCTORA S.A.DE C.V.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	$ 1,204,967.54	$ 1,204,967.54	$ 230.00	100.00	En Ejecución	Validado avances