DETALLE PROYECTO					FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
2019	4	MEX180401498800	Proyecto de inversión	$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales		$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00

FOLIO	DETALLE PROYECTO										METAS		
FOLIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
MEX180401498800	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX.	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111702	N			1,000.00	Metros Cuadrados	250.70	250.70

FOLIO	GEORREFERENCIA								DETALLE PROYECTO						
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
MEX180401498800	1	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	CALLE BELLAS ARTES INTERIOR SN COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CA	-99.02659416	19.39316659	15/10/2018	29/11/2018	$ 1,200,000.00	$ 1,199,079.25	$ 1,193,910.80	$ 1,193,910.80	$ 1,193,910.80

FOLIO	CONTRATOS						AVANCES FÍSICOS			DETALLE DEL PROYECTO	
FOLIO	TIPO DE OBRA	NÚMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO
MEX180401498800	Obra	1945424	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA CIVIL HUNAB KU SA DE CV	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	$ 1,199,079.25	$ 1,199,079.25	250.70	Metros Cuadrados	100.00%	En Ejecución	Validado avances