DETALLE PROYECTO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO
2020	1	MEX180401498818	Proyecto de inversión	$ 19,038,250.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional		$ 19,038,250.00	$ 19,038,250.00

DETALLE PROYECTO										
NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE 2DA. ETAPA.	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112973	N	0	0	500,000.00

METAS		
UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
Metros Cuadrados	5,588.53	5,588.53

GEORREFERENCIA						
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	LONGITUD	LATITUD
3	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Av. 6 157, Campestre Guadalupana, 57120 Nezahualcóyotl, Méx., México	-99.05114114	19.4852796

DETALLE PROYECTO						
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
07/11/2018	28/12/2018	$ 18,948,108.54	$ 18,948,108.54	$ 18,948,108.54	$ 18,948,108.54	$ 18,948,108.54

CONTRATOS					
TIPO DE OBRA	NÚMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
Obra	NEZA-OP/LPN-CPDZN-AVC33/2018-PDRD-001	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	$ 18,948,108.54	$ 18,948,108.54

AVANCES FÍSICOS			DETALLE DEL PROYECTO	
AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO
5,588.53	Metros Cuadrados	100.00%	En Ejecución	Validado avances